

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwolen za I półrocze 2014r.  
**Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonane wydatki za I półrocze 2014r.
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1	010.	01010.	6057	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w południowo wschodniej części gminy Zwolen w latach 2012-2014	Zadanie w trakcie realizacji	2 930 000	748 513	595 844,32
1a	010.	01010.	6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w południowo wschodniej części gminy Zwolen w latach 2012-2014 (część finansowana w ramach PROW)	Zadanie w trakcie realizacji		693 986	677 194,93
2	010.	01010.	6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwolen (w latach 2014-2015)	Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie zadania	5 500 000	500 000	0,00
				<b>Razem dział 010</b>	<b>Razem dział 010</b>	<b>8 430 000</b>	<b>1 942 499</b>	<b>1 273 039,25</b>
3	600	60016	6050	Podział i wykup gruntów pod chodniki w miejscowościach Atalin, Strykowiec Górze, Podzagajnik	Projekt chodnika w Atalinie w trakcie realizacji.	200 000	200 000	2 460,00
4	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Pionkowskiej w Zwoleniu	Zadanie w trakcie realizacji wycinka drzew i frezowanie pni	180 000	120 000	4 920,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Chopina oraz wykonanie ciągu pieszo rowerowego w ul. Słowackiego w Zwoleniu (zadanie dofinansowane z NPPDL)	Zadanie w trakcie realizacji	1 857 307	1 761 622	

### Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	5	6	7	8
				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonane wydatki za I półrocze 2014r.
1	2	3	4	5	5	6	7	8
5a	600	60014	6050	Przebudowa drogi w ul. Chopina oraz wykonanie ciągu pieszego rowerowego w ul. Słowackiego w Zwoleniu (zadanie dofinansowane z NPPDL w kwocie 32.467zł i 20.000zł z Powiatu Zwoleńskiego)	Zadanie w trakcie realizacji	64 935	64 935	
6	600	60016	6060	Zakup przystanków na drogach gminnych	Zadanie zrealizowane	12 000	12 000	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Niwki	Zadanie w trakcie realizacji	117 800	117 800	
8	600	60016	6050	Przebudowa zatok postojowych w ul. Bogusza w Zwoleniu	Zadanie przygotowane do realizacji	32 900	32 900	
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej w Zwoleniu	Zadanie w trakcie realizacji	60 000	60 000	
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Krótkiej w Zwoleniu	Zadanie w trakcie realizacji	10 000	10 000	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w Zwoleniu	Zadanie w trakcie realizacji	301 200	301 200	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Filipinów -kuczynów gm. Zwoleń	Zadanie w trakcie realizacji	103 000	103 000	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Strykowice Górze-Marianów gm. Zwoleń	Zadanie w trakcie realizacji	50 000	50 000	

### Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonane wydatki za I półrocze 2014r.
1	2	3	4	5	5	6	7	8
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Strykowice Górne-POM gm. Zwolen	Zadanie w trakcie realizacji	36 500	36 500	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowica gm. Zwolen	Zadanie w trakcie realizacji	55 100	55 100	
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowy gm. Zwolen	Zadanie w trakcie realizacji	146 300	146 300	240,00
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Drozdów gm. Zwolen	Zadanie w trakcie realizacji	128 000	128 000	
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Atalin gm. Zwolen	Zadanie w trakcie realizacji	42 300	42 300	
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zielonce Starej gm. Zwolen	Zadanie w trakcie realizacji	19 800	19 800	
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zielonka -Wólka Szeleżna gm. Zwolen	Zadanie w trakcie realizacji	57 200	57 200	
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Zwoleniu	Zadanie w trakcie realizacji	380 000	380 000	
22	600	60016	6050	Projekty ulic na osiedlu Piłsudskiego w Zwoleniu	w trakcie procedur zamówienia publicznego	20 000	20 000	
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu	Zadanie w trakcie realizacji	152 400	152 400	11 439,00

### Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	5	6	7	8
				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonane wydatki za I półrocze 2014r.
1	2	3	4	5	5	6	7	8
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jasieniec Kolonia	Zadanie w trakcie realizacji	102 700	102 700	
25	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Aleja Pokoju w Zwoleniu	Zadanie w trakcie realizacji	95 000	95 000	
26	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Czachowskiego w Zwoleniu	Zadanie w trakcie realizacji	63 100	63 100	
27	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Targowej w Zwoleniu	Zadanie w trakcie realizacji	68 300	68 300	
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 Listopada w Zwoleniu	Zapłacono za fakturę inspektora nadzoru. Inwestycja zrealizowana w 2013r.	2 800	2 800	2 771,41
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Zwoleniu	Zadanie przygotowane do realizacji	150 000	150 000	
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Plac Kochanowskiego, Kilńskiego i 3 Maja w Zwoleniu	Zadanie w trakcie realizacji	126 200	126 200	
				<b>Razem dział 600</b>	<b>Razem dział 600</b>	<b>4 634 842</b>	<b>4 479 157</b>	<b>21 830,41</b>
31	700	70005	6050	Budowa kotłowni w budynku mieszkalno-garazowym przy ul. Wojska Polskiego 80B w Zwoleniu, projekt techniczny	zlecono projekt budowy kotłowni i lokali socjalnych	45 000	40 000	
				<b>Razem dział 700</b>	<b>Razem dział 700</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>

### Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonane wydatki za I półrocze 2014r.
1	2	3	4	5	5	6	7	8
32	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego lata 2012-2014	zadanie zakończono	9 032 700	3 087 000	3 082 453,64
				<b>Razem dział 750</b>	<b>Razem dział 750</b>	<b>9 032 700</b>	<b>3 087 000</b>	<b>3 082 453,64</b>
33	801	80101	6050	Utworzenie szkolnych placów zabaw -program Radosna Szkoła	zadanie w trakcie procedur przetargowych	612 632	612 632	0
34	801	80104	6050	Wykonanie opaski i cokołu przy budynku przedszkola w Zwoleniu	do realizacji w II półroczu	16 000	16 000	0
				<b>Razem dział 750</b>	<b>Razem dział 750</b>	<b>628 632</b>	<b>628 632</b>	<b>0</b>
35	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych, oświetleniowych według potrzeb	Zadanie w trakcie realizacji	20 000	20 000	108,30
36	900	90005	6057	Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwolen (dofinansowanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	Zadanie w trakcie realizacji	5 962 931	4 161 241	1 470,00
36a	900	90005	6059	Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwolen	Zadanie w trakcie realizacji		1 783 390	6 730,00

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonane wydatki za I półrocze 2014r.
1	2	3	4	5	5	6	7	8
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwolen ( w tym na ul. Wojska Polskiego przy blokach wspólnot)	opracowano projekt i wystąpiono o pozwolenie na budowę	60 000	60 000	
<b>Razem dział 900</b>						<b>6 042 931</b>	<b>6 024 631</b>	<b>8 308,30</b>
38	921	92195	6057	Urządzenie miejsca pamięci poprzez zagospodarowanie terenu i renowację Pomnika Nieznanego Żołnierza przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Zwoleniu	Zadanie w trakcie realizacji	72 500	47 017	
38a	921	92195	6059				25 483	
39	921	92195	6057	Przebudowa remizy na cele społeczno -kulturalne w Jasieńcu Kolonii		670 808	221 784	
39a	921	92195	6059	Przebudowa remizy na cele społeczno -kulturalne w Jasieńcu Kolonii	podpisano umowę z wykonawcą, rozpoczęto prace		449 024	
<b>Razem dział 921</b>						<b>743 308</b>	<b>743 308</b>	<b>0</b>
40	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu w Zwoleniu		30 000	30 000	
<b>Razem dział 926</b>						<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>Razem</b>						<b>29 587 413</b>	<b>16 975 227</b>	<b>4 385 631,60</b>

**BURMISTRZ**

mgr inż. *Bożysława Jaworska*